

Preliminar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_ORIGINALES	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIAMIENTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CARTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR
2025	2	COL240402466349	Proyecto de inversión	3,765,950.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3765950.37, modificado:3765950.37}}	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CÁRCAMO FONDEPORT CONSIDERANDO EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE BOMBEO TANTO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ COMO EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA NECESARIA, SUBESTACIÓN, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, RECALIBRADO DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y OBRA CIVIL. - 391114	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	391114	5	1871	1860	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	45636	45657	3,765,950.36	3,765,950.36	3,765,950.36	3,765,950.36	3,765,950.36	3,765,950.36	2466349/proyecto_NICIO, 2466349/proyecto_PROCISO, 2466349/proyecto_PROCISO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	COL240402491418	Proyecto de inversión	2,363,126.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2363126.58, modificado:2363126.58}}	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS DENOMINADO EL TERRAL EN LA PENINSULA DE SANTIAGO. - 446136	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	446136	5	286	284	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	45636	45657	2,363,126.50	2,363,126.50	2,363,126.50	2,363,126.50	2,363,126.50	2491418/proyecto_NICIO, 2491418/proyecto_PROCISO, 2491418/proyecto_PROCISO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	COL250202538013	Proyecto de inversión	5,767,003.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5767003.59, modificado:5767003.59}}	REHABILITACIÓN MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS, COL. LA FLORESTA - 42906	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	42906	5	83	97	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0]}	1	45870	45945	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2538013/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	COL250202538014	Proyecto de inversión	2,970,740.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2970740.25, modificado:2970740.25}}	REHABILITACIÓN MEDIANTE PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA DE LA COL. LA CRUZ, SANTIAGO - 43003	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	43003	5	50	43	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0]}	1	45870	45944	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2538014/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	COL250202538015	Proyecto de inversión	10,000,000.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10000000.04, modificado:10000000.04}}	ADECUACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. MANZANILLO (PRIMERA ETAPA) - 42835	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	42835	5	154	150	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5502.0, meta_modificada:5502.0]}	1	45870	46014	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2538015/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	COL250202538016	Proyecto de inversión	3,586,866.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3586866.17, modificado:3586866.17}}	REHABILITACIÓN MEDIANTE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ARNULFO FLORES - 43747	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	43747	5	47	49	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0]}	1	45852	45950	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2538016/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	COL250202524388	Proyecto de inversión	6,256,811.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6256811.74, modificado:6256811.74}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 21 DE MARZO, COL. VIVEROS PELAYO - 42793	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	42793	5	82	78	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0]}	1	45853	45930	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2524388/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	COL250202524387	Proyecto de inversión	4,652,543.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4652543.81, modificado:4652543.81}}	REHABILITACIÓN MEDIANTE PAVIMENTO CALLE PEDRO NUÑEZ, SANTIAGO - 43943	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Manzanillo	43943	5	75	65	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.0, meta_modificada:1593.0]}	1	45853	45945	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2524387/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones