

H. Ayuntamiento de Manzanillo
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS

CUARTO INFORME TRIMESTRAL: octubre-diciembre 2025								\$ 69,313,097.00	
Obra o acción a realizar		Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	Avance	
				Municipio	Localidad			Físico %	Financiero %
FA-1	Rehabilitación de pavimento existente en Col. El Paraíso, el Colomo	\$ 2,362,803.21	Colima	Manzanillo	El Colomo	700 ML	192	#####	100.00%
FA-2	Adecuación de Av. Manzanillo (Primera Etapa)	\$ 9,101,235.02	Colima	Manzanillo	Manzanillo	5502 M2	304	#####	100.00%
FA-3	Rehabilitación Mediante Pavimentación en Calle Buganvillas, Col. La Floresta	\$ 5,767,003.59	Colima	Manzanillo	Manzanillo	2478 M2	180	70.26%	64.22%
FA-4	Rehabilitación de pavimentación Calle 21 de Marzo, Col. Viveros Pelayo, Santiago	\$ 6,204,811.67	Colima	Manzanillo	Manzanillo	2425 M2	160	72.29%	71.59%
FA-5	Rehabilitación mediante pavimento de concreto hidráulico y sistema de agua y alcantarillado en la Calle Arnulfo Flores	\$ 3,586,866.18	Colima	Manzanillo	Manzanillo	1190 M2	96	#####	100.00%
FA-6	Rehabilitación de Calle Reforma, Centro, Santiago.	\$ 3,378,929.82	Colima	Manzanillo	Manzanillo	130 ML	96	#####	100.00%
FA-7	Rehabilitación Mediante Pavimento Calle Moctezuma de la Col. La Cruz, Santiago	\$ 3,470,740.23	Colima	Manzanillo	Manzanillo	1250 M2	93	70.26%	69.35%
FA-8	Rehabilitación Mediante Pavimento Calle Pedro Núñez, Santiago.	\$ 5,652,543.80	Colima	Manzanillo	Manzanillo	1593 M2	138	#####	100.00%
FA-9	Pavimentación con pavimento hidráulico de concreto Calle Colima, Colonia 16 de Septiembre	\$ 3,034,250.50	Colima	Manzanillo	Manzanillo	949 M2	58	#####	100.00%
FA-10	Rehabilitación de alumbrado público en Barrio 4 Valle de las Garzas.	\$ 6,610,500.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	290 ML	2394	65.26%	61.28%
FA-11	Desazolve y rehabilitación de drenajes pluviales en las Gasas del cruce de la Carretera Federal 200 y la Carretera Manzanillo - Chandiablo	\$ 1,500,000.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	31200 M2	6224	#####	100.00%
FA-12	Adecuación de obras pluviales en la Col. Santa Carolina	\$ 2,584,687.94	Colima	Manzanillo	Manzanillo	215 ML	521	#####	100.00%
FA-13	Rehabilitación de puntos de captación pluvial en diversos puntos de la ciudad de Manzanillo, Colima	\$ 2,115,868.38	Colima	Manzanillo	Manzanillo	13250.66 KG	19680	#####	100.00%
FA-14	Protección de margen de rios y desazolves en cuerpos de agua del Municipio	\$ 1,995,345.81	Colima	Manzanillo	Manzanillo	935 M3	19679	#####	100.00%
FA-15	Rehabilitación de red atarjeas de drenaje sanitario de la calle Prol. 21 de marzo de la en la comunidad de Santiago	\$ 2,660,338.77	Colima	Manzanillo	Manzanillo	340 ML	205	60.16%	59.28%
FA-16	Mejoramiento de vivienda en varias localidades del municipio de Manzanillo.	\$ 2,600,000.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	260 M2	205	2.16%	0.00%
FA-17	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable y red de atarjeas de drenaje sanitario en la calle Jacarandas, Barrio I, Valle de las Garzas, Manzanillo, Colima.	\$ 2,859,161.95	Colima	Manzanillo	Manzanillo	268 ML	131	60.26%	58.00%
FA-18	Construcción de espacio urbano deportivo en la colonia las Perlas 2 en Manzanillo, Colima.	\$ 1,300,000.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	608 M2	1800	7.26%	0.00%
FA-19	Rehabilitación de espacio urbano deportivo en jardín público de Lomas del Carmen en Manzanillo, Colima.	\$ 700,000.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	481 M2	2808	79.01%	78.94%
FA-20	Rehabilitación Calle Andes, Colonia Bella Vista, Manzanillo, Segunda etapa.	\$ 1,250,000.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	720 M2	224	6.26	0.00%
GI-1	Servicios de supervisión técnica, seguimiento y control de obras del FAISMUN 2025	\$ 1,619,360.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	1 Servicio		75.29%	45.68%
GI-2	Servicios Técnicos pruebas de laboratorio para proyectos de FAISMUN 2025,	\$ 340,460.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	1 Servicio		80.29%	54.12%
PRODIM-	Adquisición de equipos informáticos PC de escritorio, Laptops, Software (para precios unitarios) y mobiliario para la renovación de infraestructura tecnológica y equipo en el gobierno Municipal de Manzanillo.	\$ 979,600.00	Colima	Manzanillo	Manzanillo	40 PZ		#####	100.00%

\$ 71,674,506.86


ING. CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA
 Director General de Obras Públicas


Nota:

FAISMUN 2025 \$ 69,313,097.00
 endimientos Financieros 202 \$ 2,361,409.86

\$ 71,674,506.86